

Акт испытаний ВПВ на работоспособность

г. Белогорск

24 мая 2024 г.

Наименование организации-эксплуатационника: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки**  
Наименование обслуживающей организации ИП Степанищев С.И.  
Дата и время испытаний 24 мая 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель - индивидуальный предприниматель Степанищев С.И  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

ИП Степанищев С.И.

Заведующий хозяйством МДОАУ детский сад с Возжаевки - Савельева Г.В.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

здание по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов ПК № 1 - ПК № 4  
Клапан пожарного крана типа прямой  
Ручной пожарный ствол типа РС - 50(А)  
Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 51 мм  
Пожарный насос типа нет  
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах нет МПа  
Согласно СП 10.13130.2020:

- расход "диктующего" пожарного крана 2,5 л/с  
(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана 0,45 МПа  
(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин составляет не менее 2,5 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2020 и \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует)

(номер и наименование проекта)

Запорные органы клапана от руки перемещаются (без применения дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана протечка отсутствует, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

**Заключение по результатам испытаний**

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует

(соответствует, не соответствует)

требованиям СП 10.13130.2020, проектным данным и "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

Испытания провели: \_\_\_\_\_ Степанищев С.И.

(подпись, Ф.И.О.)



Заведующий хозяйством

МДОАУ детский сад с Возжаевки \_\_\_\_\_ Савельева Г.В.

(подпись, Ф.И.О.)