

**Протокол
испытаний клапанов пожарных кранов на исправность**

г. Белогорск

24 мая 2024 г.

Наименование организации-эксплуатационника: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки**

Наименование объекта: **здание по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС**
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации **ИП Степанищев С.И.**

Дата и время испытаний **24 мая 2024 г**

Клапаны пожарного крана типа **прямой**

Пожарный насос типа **нет**

Давление у "диктующего" закрытого пожарного крана **0,34 МПа**

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Номер стояка	Номер крана	Диаметр диафрагмы, мм		Количество циклов "Открытие-Закрытие" клапана	Герметичность (наличие протечек)	Результаты испытаний
		допустимый (наибольший-наименьший)	измеренный			
	1	-	-	3	нет	норма
	2	-	-	3	нет	норма
	3	-	-	3	нет	норма
	4	-	-	3	нет	норма

Заключение по результатам испытаний


Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

требованиям "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

Испытания провели:  **Степанищев С.И.**
(подпись, Ф.И.О.)



Заведующий хозяйством
МДОАУ детский сад с Возжаевки  **Савельева Г.В.**
(подпись, Ф.И.О.)