

Акт испытаний ВПВ на работоспособность

г. Белогорск
г.

02 июня 2025

Наименование организации-эксплуатационника: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки**

Наименование обслуживающей организации ИП Степанищев С.И.

Дата и время испытаний 02 июня 2025 г.

Комиссия в составе:

Председатель - индивидуальный предприниматель Степанищев С.И.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

ИП Степанищев С.И.

Заведующий хозяйством МДОАУ детский сад с. Возжаевки- Савельева Г.В.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

здание по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС
(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов ПК № 1 - ПК № 4

Клапан пожарного крана типа прямой

Ручной пожарный ствол типа РС - 50(А)

Длина и диаметр пожарного рукава 20 м 51 мм

Пожарный насос типа нет

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах нет МПа

Согласно СП 10.13130.2020:

- расход "диктующего" пожарного крана 2,5 л/с
(допустимый)

- давление у "диктующего" пожарного крана 0,45 МПа
(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин составляет не менее 2,5 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2020 и _____ (соответствует, не соответствует)
(номер и наименование проекта)

Запорные органы клапана от руки перемещаются (без применения дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана протечка отсутствует, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов соответствует
(соответствует, не соответствует)

требованиям СП 10.13130.2020, проектным данным и "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

Испытания провел: Степанищев С.И.
(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством
МДОАУ детский сад с. Возжаевки Савельева Г.В.
(подпись, Ф.И.О.)

