

**Протокол  
испытаний клапанов пожарных кранов на исправность**

г. Белогорск

02 июня 2025 г.

Наименование организации-эксплуатационника: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки**

Наименование объекта: **здание по адресу: Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ДОС**  
(здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации **ИП Степанищев С.И.**

Дата и время испытаний **02 июня 2025 г**

Клапаны пожарного крана типа **прямой**

Пожарный насос типа **нет**

Давление у "диктующего" закрытого пожарного крана **0,32 МПа**

**Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность**

| Номер стояка | Номер крана | Диаметр диафрагмы, мм              |            | Количество циклов "Открытие-Закрытие" клапана | Герметичность (наличие протечек) | Результаты испытаний |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              |             | Допустимый (наибольший-наименьший) | измеренный |                                               |                                  |                      |
|              | 1           | -                                  | -          | 3                                             | нет                              | норма                |
|              | 2           | -                                  | -          | 3                                             | нет                              | норма                |
|              | 3           | -                                  | -          | 3                                             | нет                              | норма                |
|              | 4           | -                                  | -          | 3                                             | нет                              | норма                |

**Закключение по результатам испытаний**

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

требованиям "Методики испытаний внутреннего противопожарного водопровода".

.Испытания провели:

**Степанищев С.И.**

(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством

МДОАУ детский сад с. Возжаевки

**Савельева Г.В.**

(подпись, Ф.И.О.)

